ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to roads and drains at... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
Industrial area of Abbigere U-12, SSD..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮೇ//ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್** ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸುರವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ:3422 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:342118-342122ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 918 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57.

C.E

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ